

Отчет об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования на территории Саткинского муниципального района в 2023 году

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования «Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ р.п. Межевой» р.п. Межевой, улица Советская, дом 14

2. Сроки реализации проекта: с 01 мая 2023 года по 10 июня 2023 года.

3. Информация об использовании денежных средств по источникам финансирования:

Наименование проекта инициативного бюджетирования	Предусмотрено средств на финансирование проекта (руб.)	Фактическое поступление средств на реализацию проекта (руб.)	Использовано средств на реализацию проекта (руб.)	Остаток неиспользованных средств (руб.)
«Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ р.п. Межевой» р.п. Межевой, улица Советская, дом 14	6 009 006,00	4 072 596,86	4 072 596,86	1 936 409,14
ИТОГО:	6 009 006,00	4 072 596,86	4 072 596,86	1 936 409,14
в том числе:				
за счет средств бюджета Челябинской области	6 000 000,00	4 066 493,05	4 066 493,05	1 933 506,95
за счет средств бюджета Саткинского муниципального района	6 006,00	4 070,56	4 070,56	1 935,44
За счет средств инициативных платежей граждан	3 000,00	2 033,25	2 033,25	966,75

4. Инициативные платежи граждан при реализации проекта бюджетирования «Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ р.п. Межевой» р.п. Межевой, улица Советская, дом 14 использованы в объеме 2 033,25 руб.

5. Трудовое участие граждан при реализации проекта инициативного бюджетирования «Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ р.п. Межевой» р.п. Межевой, улица Советская, дом 14 не предусматривалось.

6. Члены инициативной группы граждан, принявшие участие в контроле за реализацией проекта инициативного бюджетирования - бюджетирования «Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ р.п. Межевой» р.п. Межевой, улица Советская, дом 14: Щаднев Сергей Андреевич, Векшина Дарья Александровна, Платонова Елена Васильевна, Ильина Ольга Николаевна, Гайфулина Наталья Сергеевна, Тренина Ольга Михайловна, Гусева Олеся Юрисовна, Косарева Дина Павловна, Юрченко Мария Константиновна, Таженева Жулдызай Муратовна, Спирченкова Анастасия Алексеевна

7. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализованном проекте инициативного бюджетирования - «Ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ р.п. Межевой» р.п. Межевой, улица Советская, дом 14 — в электронном виде прилагаются.


Глава Саткинского муниципального

района А.А. Глазков

Заместитель главы
Саткинского муниципального района
По социальным Н.Савостова

Начальник МКУ «Управление
Е.Ю. Баранова

а
я»



образования»

Директор МБОУ «СОШ р.п. Межевой
»

Е.В. Новикова



Представитель инициативной группы

С.А. Щаднев



(подпись)